

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

12/01/2024

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AVE MARIA, NO CONJUNTO HABITACIONAL
DR. CARLOS DE ARAUJO BRAZ E NA RUA JULIO SOUZA ABREU

Obra:	Obra de pavimentação de ruas em pavimento intertravado localizado no Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Endereço:	Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020220239272
Numero do contrato:	0525/2022
Numero da tomada de preço:	0008/2022
Numero da ordem de serviço:	007/2022
Prazo inicial:	05 meses
Início:	10/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Valor:	R\$ 152.395,59
Termos aditivos:	1º TA: prazo (+120 dias) 2º TA: valor (+ R\$ 10.562,63) 3º TA: prazo (+60 dias) 4º TA: prazo (+60dias) 5º TA: prazo (+60dias)
Valor final após aditivos:	R\$ 162.958,22
Prazo final após aditivos:	10/01/2024
Valores Pagos:	R\$ 64.454,00 (Primeira Medição – 17/11/22) R\$ 72.918,50 (Segunda Medição – 19/01/2023) R\$ 15.023,29 (Terceira Medição – 31/07/2023) R\$ 10.562,63 (Quarta Medição – 21/11/2023) Total: R\$ 162.958,22 – 100%
Percentual executado:	100%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 310/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 12600392
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	Concluída
Placa de obra?	Sim



EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO

Valor Total da Obra: R\$ 152.395,59
Autor do Projeto: Patrícia Dias Fernandes Barbosa
Início da Obra: 10/10/2022
Termino da Obra: 10/11/2023
Empresa Contratada: Angeles Engenharia e Construções LTDA
Responsável Técnico: Rafael Ramiro Ribeiro
CREA/RJ: 2014114346
ART: 2020220239272





