

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da Vistoria:	31/01/2023
Obra:	Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem de parte da Rua José Cassane Soares, Bairro Sol Maior, Carmo/RJ.
Endereço:	de parte da Rua José Cassane Soares, Bairro Sol Maior, Carmo/RJ
Contratada:	R H SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Recurso:	Próprio
Nº Contrato:	0629/2022
Nº T.P.:	0010/2022
Nº O.S.: NOVA OS:	001/2023 de 23/01/2023
Valor	342.831,36 (Trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).
Duração	4 Meses
Início:	23/01/2023
Previsão Término:	23/05/2023
% executado:	25,00%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	379/2022
Situação:	Ativa

FOTOGRAFIA





Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
Fiscal da Obra