

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data da Vistoria: | 16/02/2023, 23/02/2023 |
| Obra: | Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem de parte da Rua José Cassane Soares, Bairro Sol Maior, Carmo/RJ. |
| Endereço: | de parte da Rua José Cassane Soares, Bairro Sol Maior, Carmo/RJ |
| Contratada: | R H SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recurso: | Próprio |
| Nº Contrato: | 0629/2022 |
| Nº T.P.: | 0010/2022 |
| Nº O.S.: NOVA OS: | 001/2023 de 23/01/2023 |
| Valor | 342.831,36 (Trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). |
| Duração | 4 Meses |
| Início: | 23/01/2023 |
| Previsão Término: | 23/05/2023 |
| % executado: | 40,00% |
| Fiscal Obra | Vanessa da Cruz Gomes |
| Portaria Nomeação: | 379/2022 |
| Situação: | Ativa |

FOTOGRAFIA





16 de fev de 2023 08:46:53
-21°55'50,604"S -42°36'52,026"W
37 Rua Juiz José Bento Vieira Ferreira
Carmo
Rio de Janeiro



16 de fev de 2023 08:47:28
-21°55'50,406"S -42°36'52,032"W
37 Rua Juiz José Bento Vieira Ferreira
Carmo
Rio de Janeiro



16 de fev de 2023 08:53:20
-21°55'49,644"S -42°36'52,548"W
37 Rua Juiz José Bento Vieira Ferreira
Carmo
Rio de Janeiro



16 de fev de 2023 08:53:22
-21°55'49,644"S -42°36'52,548"W
37 Rua Juiz José Bento Vieira Ferreira
Carmo
Rio de Janeiro



23 de fev de 2023 09:20:42
-21°55'50,388"S -42°36'52,098"W
37 Rua Juiz José Bento Vieira Ferreira
Carmo
Rio de Janeiro



23 de fev de 2023 09:20:33
-21°55'50,43"S -42°36'51,858"W
37 Rua Juiz José Bento Vieira Ferreira
Carmo
Rio de Janeiro



Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
Fiscal da Obra

