

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

29/05/2023

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AVE MARIA, NO CONJUNTO HABITACIONAL
DR. CARLOS DE ARAUJO BRAZ E NA RUA JULIO SOUZA ABREU

Obra:	Obra de pavimentação de ruas em pavimento intertravado localizado no Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Endereço:	Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020220239272
Numero do contrato:	0525/2022
Numero da tomada de preço:	0008/2022
Numero da ordem de serviço:	007/2022
Prazo inicial:	05 meses
Início:	10/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Valor:	R\$ 152.395,59
Termos aditivos:	1º Termo aditivo de prazo (+120 dias)
Valor final após aditivos:	R\$ 152.395,59
Prazo final após aditivos:	10/07/2023
Valores Pagos:	R\$ 64.454,00 (Primeira Medição – 17/11/22) R\$ 72.918,50 (Segunda Medição – 19/01/2023)
Percentual executado:	90,14%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 310/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 12600392
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	A obra encontra-se parada. Aguardando aditivo para executar as calçadas doa “ladeirões”.
Placa de obra?	Não. Será incluída.







