

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**

**12/01/2024**

### **MURO DE DIVISA NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA OLGA FERREIRA DUARTE**

Obra:	Muro De Divisa Na Creche Municipal Professora Olga Ferreira Duarte
Endereço:	Rua Agostinho Lemgruber, 420, Boa Ideia, Município do Carmo-RJ
Empresa:	TECHSTEEL LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020230217422
Numero do contrato:	0539/2023
Numero da tomada de preço:	0009/2023
Numero da ordem de serviço:	004/2023
Prazo inicial:	04 meses
Início:	03/07/2023
Valor:	R\$ 174.925,81
Termos aditivos:	1º TA: prazo (+90dias)
Prazo final após aditivos:	03/02/2024
Valores Pagos:	R\$ 61.754,33 (Primeira Medição – 27/09/2023)
Percentual executado:	35,30%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 254/2023
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	Sim















