

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

06/09/2024

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE DIVISA E PISO FUNDOS E
LATERAL, NO CENTRO CULTURAL JAIR NUNES MACUCO, NO
MUNICÍPIO DE CARMO-RJ
OBRA CONCLUÍDA

Obra:	Construção de um muro de divisa e piso fundos e lateral
Endereço:	Centro Cultural Jair Nunes Macuco, no Município de Carmo-RJ
Empresa:	CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART – 2020230178495 ART - 2020230312988
Numero do contrato:	0593/2023
Numero da tomada de preço:	0012/2023
Numero da ordem de serviço:	0011/2023
Prazo inicial:	04 meses
Início:	13/07/2023
Valor:	R\$ 40.960,00
Termos aditivos:	1º TA: prazo (+02meses) 2º TA: valor (- R\$ 2.580,07 – supressão) e prazo(+03meses) 3º TA: valor (-R\$ 625,99 – supressão)
Prazo final após aditivos:	13/03//2024
Valores Pagos:	R\$ 19.783,32 (Primeira Medição – 14/09/2023) R\$ 17.970,62 (Segunda Medição – 19/01/2024)
Percentual executado:	100%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 252/2023
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	Sim





