

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Obra:	Construção de muro de concreto armado e substituição do pavimento em paralelepípedos, no bairro Botafogo, no município de Carmo-RJ.
Endereço:	Bairro Botafogo, no município de Carmo-RJ.
Empresa:	MC RODRIGUES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230176530
Número do contrato:	0458/2023
Número da tomada de preço:	007/2023
Número da ordem de serviço:	0010/2023
Prazo:	04 meses + 04 meses TA
Início:	26/06/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	26/02/2024
Valor:	R\$ 624.014,66
Termos aditivos:	Prazo
Valores Pagos:	R\$ 413.933,54
Percentual executado:	66,33%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo





P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA



