

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DATA 06/09/2024

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, sito à Rua Pereira de Carvalho, no Distrito de Porto velho do Cunha, no Município de Carmo-RJ

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	
Endereço:	Rua Pereira de Carvalho, Trechos 03,04 e 05, e Servidão, no Distrito de Porto velho do Cunha, no Município de Carmo-RJ	
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	
ART ou RRT de Execução:	2020240267600	
Número do contrato:	0492/2024	
Nº da concorrência:	0003/2024	
Nº da ordem de serviço:	0003/2024 (SMOHI)	
Prazo inicial:	03 meses	
Início:	19/08/2024	
Valor:	R\$ 168.300,00	
Termos aditivos:	-	
Prazo da obra cronograma:	19/11/2024	
Prazo do contrato:	19/11/2024	
Valores Pagos:	-	
Percentual executado:	16,71 %	
Fiscal da Obra:	THAYNA FERREIRA POLICIANO	
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 0210/2024	
Tipo de recurso:	Recurso Próprio	
Situação atual da obra:	Em execução	
Placa de obra?		

















